

OPŠTINA PLJEVLJA
n/r Predsjednik

Pljevlja, Opština Pljevlja

Prijeto: 08. 08. 2015. g.

Org. jed.	Jedinstveni knjiž. broj	Redni broj	Prilog	Vrijed.
12	426	24-52	22	

VING D.O.O. PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE INŽENJERING
Broj: 011/24-28
Pljevlja, 08.08. 2015. god.

U svojstvu izv.direktora „VING“ doo Pljevlja, dostavljam Vam

OPOMENU

-zbog neizvršenja obaveza iz Ugovora o izvođenju građevinskih radova br.12-426/24-52/10-

Poštovani,

Nakon sprovedene tenderske procedure i prihavata naše ponude, zaključili smo Ugovor o o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji Omladinske ulice – Opština Pljevlja.

Kao što Vam je poznato radovi još uvijek nisu počeli, zbog protesta stanara okolnih zgrada, koji su spriječili i sprečavaju naš ulazak na gradilište, o čemu smo Vas u više navrata obavijestili i pisanim putem, tražeći da otklonite ove prepreke za početak radova.

U članu 4 ugovora je predviđeno da je rok izvršenja ugovora 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Međutim, zbog naprijed navedenih razloga - prepreka, koje niste otklonili, niste nas kao investitor uveli u posao, pa ne možemo izvoditi radove, usled čega trpimo značajnu štetu, koja utiče na svakodnevno poslovanje.

Ovakvo nedefinisano stanje prijeti da ozbiljno ugrozi dalje poslovanje našeg društva. Za potrebe realizacije ovog ugovora obezbijedili smo sva potrebna sredstva, garancije banaka, radnu snagu i mehanizaciju, za šta imamo značajan trošak, tim prije što ne možemo preuzeti druge poslove, niti angažovane kapacitete preusmjeriti na druga gradilišta.

Nadamo se da razumijete ovu našu situaciju, te da je dalja neaktivnost i neizvršenje ugovora neodrživa situacija.

Zbog ovih okolnosti, ukazujem Vam da su u članu 13 predmetnog Ugovora, propisani slučajevi u kojima se predmetni ugovor može raskinuti.

Imajući u vidu navedeno, to Vas ovim putem pozivam da postupite u skladu sa ugovornom obavezom i uvedete nas u posao, tako što ćete omogućiti nesmetan ulazak na gradilište, u dodatnom roku od 10 dana od prijema ove opomene, kao i da nas odmah po prijemu ove opomene obavijestite o preduzetim aktivnostima u cilju ispunjenja ove ugovorne obaveze, te Vašim daljim planovima i namjerama u pogledu realizacije ugovora.

Ukoliko i u ovom naknadno ostavljenom roku ne ispunite svoju obavezu, odnosno ispunjenje iste bude nemoguće zbog protesta stanara, predlažemo da zaključimo sporazum o raskidu ugovora, kojim ćemo definisati sve posledice raskida.

U suprotnom, bićemo prinuđeni da Ugovor o izvođenju građevinskih radova br.12-426/24-52/10 jednostrano raskinemo, u skladu sa odredbama ZOO-a.

U Pljevljima, 08.08.2025.godine

izv.direktor „Ving“ doo Pljevlja

